Mémoire de réclamation — chantier Verne

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

3 parties · document fictif

> **Document fictif — exemple de démonstration**
> Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

> **Document fictif**, produit pour la démonstration. **Le mémoire est en trois parties, du plus établi au moins établi.** C'est une construction délibérée : un maître d'ouvrage peut refuser la troisième sans que cela entame la première.

Partie I — sommes dues (27 400 €)

Neuf interventions prescrites par ordre de service ou par compte rendu de chantier nommément. Chaque ligne renvoie à sa pièce, reproduite en annexe. Cette partie n'appelle pas de discussion sur le principe : elle n'appelle, le cas échéant, qu'une discussion sur le montant.

Partie II — sommes défendables (14 200 €)

Six interventions demandées par courriel du maître d'œuvre, sans chiffrage. La demande est écrite et datée ; son absence de chiffrage n'efface pas la commande. Cette partie se discute, et elle se discute mieux séparée de la troisième.

Partie III — sommes non établies (18 400 €)

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Huit interventions dont trois seulement laissent un indice — deux photographies horodatées et un bon de livraison de matériaux qui n'a de sens que si l'intervention a eu lieu. **Ce ne sont pas des ordres de service, ce sont des indices, et ils sont présentés comme tels.** Les cinq autres ne reposent sur rien et ne sont pas habillées.

> **Pourquoi la troisième partie figure quand même.** La retirer entièrement reviendrait à renoncer à trois interventions qui laissent une trace. La mêler aux deux premières reviendrait à faire douter des seize autres. La séparer est la seule position tenable — et elle se dit dans le mémoire, en toutes lettres.

Récapitulatif

Partie	Interventions	Montant	Nature de la pièce
I	9	**27 400 €**	Ordre de service ou CR de chantier
II	6	14 200 €	Courriel de commande non chiffré
III	8	18 400 €	**3 indices, 5 sans pièce**
Total présenté	23	60 000 €	—
Total établi ou défendable	**15**	**41 600 €**	—

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/secteurs/agent-ia-btp-construction

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.