Travaux supplémentaires — 23 interventions

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

Chantier Verne · document fictif

> **Document fictif — exemple de démonstration**
> Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

> **Document fictif**, produit pour la démonstration. **Le classement est fait sur la pièce d'appui, pas sur la réalité des travaux.** Une réclamation ne se juge pas sur ce qui a été fait, mais sur ce qui peut être établi.

Bloc 1 — couvertes par un écrit qui les prescrit (9 interventions, 27 400 €)

Date	Objet	Montant	Pièce d'appui
12/03/2026	Reprise de fondation, angle nord-est	6 200 €	Ordre de service n° 3
28/03/2026	Reprise de fondation, angle nord-ouest	5 800 €	Ordre de service n° 3
14/04/2026	Renforcement de linteau	3 400 €	Ordre de service n° 4
02/05/2026	Dépose de maçonnerie non prévue	2 900 €	CR de chantier n° 11, point 4
19/05/2026	Reprise de seuil	2 100 €	CR de chantier n° 13, point 2

Date	Objet	Montant	Pièce d'appui
06/06/2026	Percement complémentaire	2 000 €	Ordre de service n° 6
21/06/2026	Reprise d'arase	1 900 €	CR de chantier n° 17, point 5
09/07/2026	Scellement complémentaire	1 700 €	Ordre de service n° 7
24/07/2026	Reprise d'appui	1 400 €	CR de chantier n° 21, point 3

Bloc 2 — demandées par courriel, non chiffrées (6 interventions, 14 200 €)

Date	Objet	Montant	Pièce d'appui
07/04/2026	Modification de réservation	3 600 €	Courriel du maître d'œuvre, 05/04
23/04/2026	Reprise de niveau	2 900 €	Courriel du maître d'œuvre, 22/04
16/05/2026	Complément de ferraillage	2 400 €	Courriel du maître d'œuvre, 14/05
03/06/2026	Reprise d'about	2 100 €	Courriel du maître d'œuvre, 02/06
27/06/2026	Adaptation de coffrage	1 800 €	Courriel du maître d'œuvre, 26/06
18/07/2026	Reprise de calage	1 400 €	Courriel du maître d'œuvre, 17/07

Bloc 3 — aucun écrit (8 interventions, 18 400 €)

Date	Objet	Montant	Indice trouvé	Conducteur
19/03/2026	Reprise de dallage	4 200 €	**Photo horodatée**	A.
11/04/2026	Complément d'étaiement	3 100 €	**Bon de livraison matériaux**	A.
29/04/2026	Reprise de joint	2 600 €	**Photo horodatée**	B.

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Date	Objet	Montant	Indice trouvé	Conducteur
15/05/2026	Adaptation de réservation	2 400 €	Aucun	B.
04/06/2026	Reprise de scellement	2 000 €	Aucun	A.
22/06/2026	Complément de calage	1 800 €	Aucun	B.
10/07/2026	Reprise de finition	1 400 €	Aucun	B.
25/07/2026	Nettoyage complémentaire	900 €	Aucun	A.

> **Les huit interventions sans écrit couvrent quatre mois et deux conducteurs.** Ce n'est pas un oubli, c'est une habitude — et c'est ce constat, plus que les 18 400 €, qui vaut d'être lu par la direction.

Ce qui serait ouvert à l'avenir, à votre accord

Déclencheur	Action	Relance	Ce qui reste à votre signature
Intervention hors marché pointée	Une demande d'ordre de service s'ouvre, pré-remplie	à 48 h	**Elle part chez le maître d'œuvre le jour où vous la validez**

Sur ce chantier, ce mécanisme aurait transformé 18 400 € de rien en 18 400 € de discutable. C'est toute la différence entre une réclamation qu'on présente et une réclamation qu'on retire.

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/secteurs/agent-ia-btp-construction

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.